

# 永靖县农业农村局文件

永农发〔2025〕84号

---

## 永靖县农业农村局 关于永靖县黑方台地质灾害区现代高效 节水农业示范基地项目（二期B区） 实施方案变更的批复

永靖县农业技术推广中心：

你单位《关于申请变更批复永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地项目（二期B区）实施方案的报告》（永农技发〔2025〕48号）已收悉。经局党组扩大会议研究，同意变更项目实施方案，现变更批复如下：

### 一、原批复建设内容

在盐锅峡镇焦家村和黄茨村新建墙体填土轻简化装配式钢架大棚44座（含1座水肥首部及种植大棚），温室净跨度16m，

其中 80m 长 4 座、120m 长 20 座（含 1 座水肥首部及种植大棚）、140m 长 20 座。室外配套灌溉、供配电、排水、田间道路等工程，其中室外水肥一体化工程 1 项（含水肥首部 1 套、HDPE 管 DE110 × 1.0Mpa 肥水管网 2880m、HDPE 管 DE110 × 1.0Mpa 清水管网 3600m 等）；供配电工程 1 项（含 S22-250kVA-10/0.4kV 变压器 2 台、配线若干）；排水工程 1 项（含排水干渠 1.4km、排水支渠 6.2km 等）；田间道路工程 1 项（含 3.5m 宽道路 2.6km、3.0m 宽入棚道 0.5km）等。

## 二、变更后建设内容

新建墙体填土轻简化装配式钢架大棚 39 座，总长度 4880m，按照 98m 长、16m 跨标准棚折合为 50 座，土地备案面积 463 亩、本次项目占地面积 319.12 亩。其中：120m 长水肥首部及种植轻简化装配式钢架大棚 1 座、80m 长 4 座、120m 长 17 座、140m 长 18 座，净跨度 16m，39 座钢架大棚内增加蓝莓种植盆 57919 个、基质 1782m<sup>3</sup>、标准砖 405433 块、后坡保温棉毡 73200 m<sup>2</sup>、后坡棚膜 58560m<sup>2</sup>、PVC 排水槽 51396m；室外水肥一体化工程 1 项（含水肥首部 1 套、HDPE 管 De200 × 1.0MPa 引水管线 150m、HDPE 管 DE110 × 1.0Mpa 肥水管网 3000m、HDPE 管 DE110 × 1.0Mpa 清水管网 3000m 等），室外供配电工程 1 项（含 S22-250kVA-10/0.4kV 变压器 2 台、配线若干），室外排水工程 1 项（含排水干渠 0.897km、排水支渠 0.24km、排水毛渠 5867m 等），田间道路工程 1 项（含 3.5m 宽混凝土道路 1.455km、3.5m 宽砂石道路 0.778km、3m 宽入棚道 0.4km）等。项目室外供配电

工程由建设单位和当地电力部门协商进行二次深化设计并实施。

### 三、项目投资及资金来源

投资概算及资金来源与原批复不变，即概算总投资 4070 万元，其中设施农业投资 3792.92 万元，工程建设其它费用 215.5 万元，预备费 61.58 万元。资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金、东西部协作、中央定点帮扶及县级财政统筹整合等资金。

