

甘肃畜牧工程职业技术学院学
校中心机房装修项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2023年9月21日

甘肃畜牧工程职业技术学院学校中
心机房装修项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023年9月21日

复 核 时 间： 2023年9月21日

总 说 明

工程名称：甘肃畜牧工程职业技术学院学校中心机房装修项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：由甘肃畜牧工程职业技术学院兴建的甘肃畜牧工程职业技术学院学校中心机房装修项目；本工程范围包括：墙面彩钢板、彩钢板包门处理、防火钢制门、防火门洞处理、铝扣板吊顶、LED 平板灯、防静电地板、接地铜箔、接地铜排、防火岩棉、轻钢龙骨等。

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据甘肃畜牧工程职业技术学院学校中心机房装修项目现场实际情况计算实物工程量。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃畜牧工程职业技术学院学校中心机房装修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011207001001	墙面彩钢板	1、墙面彩钢板，宽1.2米，高3米，厚度1.2cm 2、轻钢龙骨 3、防火岩棉	m2	93.6				
2	011207001002	门框装饰	1、彩钢板包门处理 2、彩钢板包门框的左右和顶部，和机房彩钢统一衔接 3、含辅材	项	1				
3	010802003001	钢质防火门	1、定制钢制防火门 2、规格：1.5米*2.4米 3、含安装、辅材及门锁	樘	1				
4	01B001	防火门洞处理	1、防火门洞处理，含砸墙，修补 2、拆除原防盗门，根据新防火门切割同等大小门洞，用红砖修补、水泥砂浆抹面、石膏粉、腻子粉、刷乳胶漆等 3、垃圾清运	项	1				
5	011302001001	吊顶天棚	1、铝扣板吊顶，600*600*0.8 2、轻钢龙骨基层 3、含辅材	m2	50				
6	011104004001	防静电活动地板	1、防静电地板 2、600*600瓷钢象牙白 3、铝箔铺设 0.4cm*0.05 4、橡塑保温层 5、含辅材	m2	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃畜牧工程职业技术学院学校中心机房装修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	01B002	暖气改造	1、暖气改造 2、原房暖气拆除，暖气管连接，保证暖气系统的正常工作 3、垃圾清运	项	1				
8	011207001003	墙面封堵	1、墙面阻燃板封堵 2、封堵窗户，墙面轻钢龙骨的加固，静电地板以下下30公分墙面岩棉封堵。	m ²	30				
9	01B003	玻璃膜	1、玻璃膜 2、对原窗户玻璃贴膜，后封堵，和墙面做一体化处理	项	1				
10	011105006002	金属踢脚线	1、不锈钢踢脚线	m	35				
11	010802004001	防盗门	1、定制防盗门 2、规格：1.55米*2.6米 3、含安装、辅材及门锁	樘	1				
12	030412001001	普通灯具	1、LED平板灯 600*600	套	6				
13	030412001002	普通灯具	1、应急照明灯	套	6				
14	030411003001	桥架	1、钢制桥架 2、规格：100*50	m	30				
		分部小计							
		措施项目							
15	011701003001	里脚手架	1、墙面脚手架	m ²	93.6				
16	011701003002	里脚手架	1、天棚脚手架	m ²	50				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃畜牧工程职业技术学院学校中心机房装修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
7	011707001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
		合 计						

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

