

东乡族自治县水务局会议纪要

东县水务局纪〔2024〕1号

会议纪要

1月24日上午，县水务局局长马进华主持召开水务局局务会议，重点讨论了东乡县关卜水库工程、东乡县沿川经济带（那勒寺、果园）中型灌区续建配套与现代化改造工程和东乡县河滩农村供水改扩建及水质提升工程招标事宜，水务局班子成员、各项目法人、现场负责人、工程技术人员、办公室人员参加了会议。项目具体情况如下：

东乡县关卜水库工程主要建设内容为：调蓄水库1座，容积约150万 m^3 ；2、提水泵站1座，扬程约66.0m；3、出水及引水管线各1条，长约980m，配套建设相关附属建筑物。工程估算总投资19000万元，其中建筑工程部分投资约14500万元，征地移民总投资匡算约4500万元。

东乡县沿川经济带（那勒寺、果园）中型灌区续建配套与现代化改造工程主要建设内容为：设计敷设输水干管钢管

约 25.35 km、PE 管道约 5.33 km，支管 PE 管道约 45.8 km。分干管 PE 管道约 52.3 km，安装设施农业滴灌首部枢纽约 13 套（含叠片过滤器），给水栓约 4750 套。规划灌溉面积 2.6 万亩。工程估算总投资 12000 万元。

东乡县河滩农村供水改扩建及水质提升工程主要建设内容为：1、扩建日处理能力约为 5000m³净水车间 1 座；2、新建约 2000m³清水池 1 座；3、配套净化水处理设备 1 套、改造提升原有净化设备 1 套；4、改造出水、进水管道的 2 条，长约 1.1 km；5、改造输变电等附属设施。工程估算总投资 2100 万元。

会议认为：1、自 2019 年以来，在省州上级部门的关心支持下，我县建成了南阳渠提质增效及水系连通工程，每年可从和政县牙塘水库将 1070 万立方米水输送到我县，用于农村饮水、农田灌溉和生态补水，极大地改善了我县人饮及农业灌溉水源单一、供水保障率不高的困难面貌。该工程主要供水范围为县城水厂、那勒寺水厂和达板水厂，以及那勒寺、果园灌区，输水管线最长达 80 多公里，输水管线长、沿线地形地质条件复杂，加之近年来牙塘水库上游来水量逐年减少，使该工程在供水保障、运行维护及水源保障方面存在一定的安全隐患。为此，在南阳渠提质增效及水系连通工程五号泄水处的关卜乡埧坪村东侧的张家村上游新建一座库容约 150 万立方米的调蓄水库，将丰水期多余的水量储存、

实现错峰供水，有效提高南阳渠水资源利用率和应急供水能力，切实提高县城及达板、唐汪等重点乡镇的农村供水保障率，同时为那勒寺川区现有那勒寺、果园两个万亩灌区的 3.1 万亩农田提供灌溉水源保障。因此实施东乡县沿川经济带水源保障工程（关卜调蓄水库）十分必要。

2、东乡县沿川经济带（那勒寺、果园）中型灌区续建配套与现代化改造工程位于县域南部的那勒寺川区，属我县那勒寺万亩灌区和果园万亩灌区灌溉区域，是我县主要的灌溉农业区，其灌溉水源为南阳渠提质增效及水系连通工程和王家水库水。2018 年发生的“7.18”特大暴洪灾害中，该灌区的主要灌溉设施那勒寺干渠及部分农渠受损严重，同时，在 2020 年实施南阳渠提质增效及水系连通工程施工过程中对那勒寺支渠周边基础受到较严重的影响，使本来不堪重负的那勒寺干渠更加无法正常灌溉，由于南阳渠提质增效及水系连通工程在那勒寺达板空村段只留给了那勒寺灌区和果园灌区灌溉用取水口，没有配套建设输水渠道，导致南阳渠水无法引入灌区实现灌溉。实施沿川经济带（那勒寺、果园）中型灌区续建配套与现代化改造工程是解决南阳渠提质增效及水系连通工程与那勒寺干渠连通问题、实现那勒寺川区设施农业灌溉水源的必要工程。因此实施东乡县沿川经济带水源保障工程（关卜调蓄水库）十分必要。

3、近年来，由于河滩镇实施了棚户区改造和易地搬迁

人口安置，当地常驻人口逐年增加，随着社会经济的发展，当地群众生活水平也得到长足发展，大多数农村群众都安装了淋雨设施，并逐步开始建造水冲厕所，同时，随着兰合铁路、兰永临高速公路等国家重大项目的开工建设，一定程度上拉动了当地经济的发展，使外地来河滩镇经商、务工的流动人口增速较大，以上因素直接导致河滩镇供水量与日俱增，使现有净水厂水处理能力及清水池调蓄能力明显不足。为此，急需对尕大塬净水厂进行改扩建，经我局邀请省水利水电勘测设计研究院有限公司现场勘察论证，规划在原净水厂西侧扩建日处理能力为 5000m³净水车间 1 座、新建 2000m³清水池 1 座，并对原有水处理净化设备进行改造提升。改造后的净水厂日均水处理能力达到 8000m³以上，清水池调蓄能力达到 4000m³以上，可满足当前和今后一段时期河滩镇（含柳树乡八羊沟村）城乡群众日常用水需求。因此，实施河滩农村供水改扩建及水质提升工程十分必要。

会议要求：各项目负责人要加快项目前期工作，对上述三个项目可研、初设、施工图的编制及施工过程中的技术服务等工作尽早招标。

会议研究并通过了三个项目的招标最高限价。东乡县关卜水库工程最高限价按照工程部分的 3.8% 计算，东乡县沿川经济带（那勒寺、果园）中型灌区续建配套与现代化改造工程最高限价按照工程部分的 4.0% 计算（先招可研编制，最高

限价按照工程部分的 1%计算)，东乡县河滩农村供水改扩建及水质提升工程最高限价按照工程部分的 4%进行计算。望春节放假前完成招标工作。

东乡族自治县水务局
2024 年 1 月 24 日



抄 报：县委办、政府办

抄 送：本局各局长

存档（二）

东乡族自治县水务局编

2024 年 1 月 24 日印

